

Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(место проведения проверки)

« 24 » мая 2019 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от «12» апреля 2019 г. № 96 в период с «06» мая 2019 г. по «24» мая 2019 г. была проведена плановая проверка хода реализации инвестиционного проекта «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле на 2017 - 2019 годы»;

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Екатерина Денисовна Соболева 06.05.2019 9:30
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): Соболева Ольга Анатольевна - начальник отдела топливно - энергетического комплекса Минэкономразвития Республики Марий Эл, Комин Николай Алексеевич - советник отдела топливно - энергетического комплекса Минэкономразвития Республики Марий Эл, Головина Наталья Александровна - ведущий консультант отдела топливно - энергетического комплекса Минэкономразвития Республики Марий Эл, Фунтиков Артем Наилевич - консультант отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Минэкономразвития Республики Марий Эл, Балтаев Ленар Маликовича - член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Республике Марий Эл, заместитель главы администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», Ветошкин Дмитрий Алексеевич - главный специалист - эксперт отдела предоставления коммунальных услуг и коммунальной инфраструктуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Ведерников Алексей Владимирович - главный государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Макаров Дмитрий Васильевич -
(заполняется при проведении выездной проверки)

начальник отдела перспективного развития ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики):

место нахождения объекта (объектов): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ;

цель проекта: исключение неучтенного потребления электроэнергии, фактов несанкционированного вмешательства потребителей в работу приборов учета, централизация и автоматизация единовременного сбора показаний приборов учёта потребления электроэнергии;

задачи проекта: снижение расходов на оплату потребления электроэнергии на ОДН за счет синхронного снятия показаний со всех приборов учета, установленных в доме, а также за счет устранения нарушений схем учета, выявленных при монтаже индивидуальных приборов учета.

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 36 месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).

Стоимость инвестиционного проекта 254,15 млн. рублей.

Подрядчики (субподрядчики): Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройМонтаж» (ООО«ЭСМ»)

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

источниками финансирования программы на 2018 год явились инвестиции, учтенные при установлении сбытовых надбавок в сумме 99,986 млн. рублей (с НДС). Основным показателем для включения дома в данную программу являлся объем превышения нормативного потребления на ОДН. Для учета общего потребления электроэнергии многоквартирного дома устанавливаются трехфазные многотарифные счетчики марки «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975», для учета индивидуального потребления в квартирах устанавливаются однофазные многотарифные счетчики марки «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510».

За 2018 год автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) была установлена в 91 многоквартирном доме. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 99,996 млн. рублей с НДС. Отклонение в размере 0,01 млн. рублей обусловлено актуализацией точек учета на этапе предпроектного исследования перед проведением работ на объектах автоматизации.

По пятому этапу работы проводились в 21 многоквартирном доме на основании Договора подряда № ИК-056/2017 от 27.12.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ, на основании Протокола от 18.12.2017 № 12/2 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. Акт о приемке выполненных работ № 12577 от 27.04.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 22,699 млн. рублей с НДС.

Работы шестого этапа проводились в 17 многоквартирных домах на основании Договора подряда № ИК-012/2018 от 02.04.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ, на основании Протокола от 30.03.2018 № 3/6 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. В 17 многоквартирных

домах была установлена данная система. Акт о приемке выполненных работ № 3698 от 09.07.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 20,790 млн. рублей с НДС.

Седьмой этап проводился в 4 многоквартирных домах согласно Договору подряда № ИК-025/2018 от 26.06.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ из трех участников на основании Протокола от 08.06.2018 № 6/1 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. Акт о приемке выполненных работ № 4739/1 от 16.08.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 3,655 млн. рублей с НДС.

В рамках восьмого этапа система АСКУЭ была установлена в 23 многоквартирных домах согласно Договору подряда № ИК-028/2018 от 17.07.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ из трех участников на основании Протокола от 16.07.2018 № 7/4 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. Акт о приемке выполненных работ № 6668 от 31.10.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 25,299 млн. рублей с НДС.

В рамках девятого этапа система АСКУЭ была установлена в 9 многоквартирных домах согласно Договору подряда № ИК-036/2018 от 09.10.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ на основании Протокола от 28.09.2018 № 9/3 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. Акт о приемке выполненных работ № 7656 от 11.12.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 13,102 млн. рублей с НДС.

Работы десятого этапа проводились в 10 многоквартирных домах на основании Договора подряда № ИК-041/2018 от 08.11.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения договора на выполнение данных работ из двух участников на основании Протокола от 25.10.2018 № 10/4 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. В 10 многоквартирных домах была установлена данная система. Акт о приемке выполненных работ № 8119 от 27.12.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 11,311 млн. рублей с НДС.

Одиннадцатый этап проводился в 7 многоквартирных домах согласно Договору подряда № ИК-048/2018 от 07.12.2018 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭСМ». ООО «ЭСМ» было выбрано победителем в конкурентной процедуре, организованной с целью заключения

договора на выполнение данных работ из двух участников на основании Протокола от 22.11.2018 № 11/4 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений. Акт о приемке выполненных работ № 8120 от 27.12.2018. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 2,600 млн. рублей с НДС.

Прочие работы (оборудование и материалы, программное обеспечение, полиграфические услуги) составили 0,540 млн. рублей с НДС.

Анализ договоров, заключенных с подрядной организацией в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы (с 5 по 11 этап включительно), актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур показал, что суммы по договорам полностью соответствуют суммам в актах и счетах, что свидетельствует о полном выполнении подрядной организацией своих обязательств.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Для проверки работы системы АСКУЭ, в части функций отключения потребителя, было произведено тестовое дистанционное отключение потребителя электрической энергии по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, дом 68, кв. 58. (по согласованию с потребителем) с диспетчерского рабочего места. Отключение произошло успешно. После получения подтверждения от потребителя электрической энергии об отключении квартиры, электроснабжение было дистанционно восстановлено.

В результате проведенной проверки нарушений не выявлено, средства, предусмотренные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, использованы по назначению, работы по установке оборудования АСКУЭ и вводу в эксплуатацию проведены в установленные сроки.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям получил(а): Вахитова Енисейкина Римаровна заместитель генерального директора ПАО «ТНС Энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

« 24 » декабря 20 19 г.



(подпись)
Соболева О.А.
Комин Н.А.

Головина Н.А.
Ветошкин Д.А.
Балтаев Л.М.
Ведерников А.В.
Фунтиков А.Н.

Члены комиссии

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)