

## Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы ООО «ЙОЭСК»

ООО «Йошкар-Олинская  
Электросетевая Компания»  
(место проведения проверки)

« 19 » июня 2019 г.  
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от «15» мая 2019 г. № 122 в период с «28» мая 2019 г. по «19» июня 2019 г. была проведена плановая выездная проверка хода реализации инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (Далее – ООО «ЙОЭСК») на 2018 - 2020 годы.

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Владимир, 28.05.2019, 9:00 мин.  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)



Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):  
Наталья Александровна - ведущий консультант отдела топливно-энергетического комплекса, Фунтиков Артем Наилевич – консультант отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку, включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Кулалаев Илья Владимирович -  
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ООО «ЙОЭСК»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционной программе (объекте (объектах) электроэнергетики):

место нахождения объекта (объектов): Республика Марий Эл;

цель программы: снижение эксплуатационных затрат, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

задачи программы: проведение мероприятий по снижению производственных издержек.

Срок реализации инвестиционной программы (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 36 месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

Стоимость инвестиционной программы 15,05 млн. рублей.

Подрядчики (субподрядчики): нет

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ООО «ЙОЭсК» на 2018 год - 5,18 млн. рублей (с НДС).

На 2018 год в инвестиционной программе были запланированы следующие мероприятия:

приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Чехова,7);

приобретение УАЗ 390995 для оперативно-выездной бригады (лизинг);

приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг).

Объем финансирования инвестиционной программы за 2018 г. составил - 1,77 млн. рублей (с НДС) или 34,2 % от запланированного объема. Основной причиной отклонения от запланированного финансирования инвестиционной программы явилось невыполнение мероприятия инвестиционной программы по приобретению административно-промышленных помещений по адресу: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Чехова, 7, в связи с отсутствием согласия собственника (конкурсного управляющего) на продажу указанных помещений, сделка не состоялась (лот не выставлен на торги).

Фактическое финансирование приобретения спецтехники УАЗ - 390995 за 2018 г. по сравнению с планом составило 82,9 %. Отклонение обусловлено тем, что при оформлении договора лизинга организации была предоставлена скидка. Процедура открытого конкурса состоялась 22.02.2018. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме размещено на Электронной торговой площадке <https://com.roseltorg.ru>. Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре «Запрос предложений» СОМ14021800024 было подано 0 ценовых предложений от участников. В связи с чем был произведен запрос лизинговых предложений от ООО «Ураллизинг», ЗАО ЛК «Роделен», ООО «Элемент Лизинг» и ООО «Каркаде». На основании полученных предложений было выбрано наиболее выгодное для ООО «ЙОЭсК» от ООО «Каркаде». Лизинговые платежи за 2018 г. соответствуют графику платежей по заключенному договору.

Фактическое финансирование приобретения дизель-генератора на базе ГАЗ 3308 за 2018 г. по сравнению с планом составило 91,9 %. Отклонение сложилось по результатам торгов. Первая процедура открытого конкурса состоялась 04.04.2018. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме размещено на Электронной торговой площадке <https://com.roseltorg.ru>. Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре «Запрос предложений» СОМ23031800081 было подано 0 ценовых предложений от участников. В апреле 2018 года были отменены субсидии из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, которые были прописаны в конкурсной документации. После изменения конкурсной документации торги были проведены повторно. Вторая процедура открытого конкурса состоялась 04.05.2018. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме размещено на Электронной торговой площадке <https://com.roseltorg.ru>. Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре «Запрос предложений» СОМ24041800088 было подано 2 ценовых предложения от участников. В результате подведения итогов победителем процедуры было признано ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ». Лизинговые платежи за 2018 г. соответствуют графику платежей по заключенному договору.

Выводы: в ходе проверки выявлено невыполнение одного мероприятия, заявленного в утвержденной инвестиционной программе.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ от 17 февраля 2012 г. № 98-э, излишне полученные средства, возникшие в результате неисполнения инвестиционной программы, вычитаются уполномоченным органом регулирования из необходимой валовой выручки регулируемых организаций в последующие периоды регулирования. Корректировка необходимой валовой выручки ООО «ЙОЭСК» в связи с неисполнением инвестиционной программы за 2018 г. будет проведена при утверждении необходимой валовой выручки на 2020 г.

Предложения:

необходимо своевременно направлять в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл соответствующие материалы для проведения корректировки инвестиционной программы, в случае изменения перечня мероприятий или объемов их финансирования.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям получил(а): Куминаев Иван Владимирович, директор ООО «ЙОЭСК»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

