

**Информация  
о ходе подготовки объектов капитального строительства, лимиты по которым предусмотрены  
на 2024 год в рамках реализации региональных проектов  
по состоянию на 1 апреля 2024 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
<b>Объекты, не введенные в 2023 году</b>										
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл										
1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоторьяльском районе	«Спорт - норма жизни»	введен 15.02.2024	100%	2022	251,96	237,39	242,00	96,0%	235,95
					2023	17,83	1,44	14,19	86,8%	0,86
<b>Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2024 году</b>										
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл										
2.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап)	«Оздоровление Волги»	30.06.2024	100%	2021	294,11	288,17	294,11	100%	288,17
					2022	403,39	395,24	403,39	100%	395,24
					2023	545,70	124,73	545,70	100%	124,73
3.	Реконструкция объекта «Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово»	«Чистая вода»	10.06.2024	90,9%	2022	5,64	5,52	5,64	100%	5,52
					2023	26,07	25,54	26,07	100%	25,54
					2024	4,76	4,67			
4.	Реконструкция водопровода с водозабором в п. Юркино Юринского района		30.11.2024	77,9%	2022	12,44	12,19	12,44	100%	12,19
					2023	11,13	4,00	11,13	100%	4,00
					2024	17,49	11,20			
5.	Реконструкция системы водоснабжения п. Куяр Медведевского района		30.11.2024	42,8%	2022	13,67	13,391	13,67	100%	13,39
					2023	13,19	12,93	13,19	100%	12,93
					2024	26,50	25,97	6,80	25,7%	6,67
6.	Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС для многолетних семей в д. Апшакбеляк г. Йошкар-Ола (2 - 3 очереди строительства), 3 этап	«Жилье»	введен 28.03.2024	100%	2023	132,79	-	132,79	100%	-
					2024	174,00	170,70	164,96	94,8%	161,66
7.	Реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы. Этап 11. Прокладка коллектора ливневой канализации от ул. Й.Кырли по ул. Западной		введен 29.03.2024	100%	2023	228,66	-	228,66	100%	-
					2024	77,44	75,89	67,68	87,4%	66,32
8.	Реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы. Этап 5. Установка ЛОС на выпуске ливневой канализации по левому берегу р. М. Кокшага		30.09.2024	31,2%	2024	234,04	229,36	107,15	45,8%	105,00
9.	Рекреационная зона по ул. Чернякова между п. Медведево и г. Йошкар-Ола (3 этап строительства)		31.12.2024	0%	2024	670,24	652,43	297,09	44,0%	291,12
10.	Строительство подъезда к новому микрорайону жилой застройки по 3-му переулку Чайкиной с выездом по ул. Луначарского в г. Йошкар-Оле		31.12.2024	0%	2024	49,47	48,48	11,79	23,8%	11,56
11.	Реконструкция здания ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	«Старшее поколение»	декабрь 2024 г.	77,1%	2023	78,34	76,77	78,34	100%	76,77
					2024	123,23	120,76	73,30	59,5%	71,83
12.	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне «Юбилейный» г. Йошкар-Олы	«Современная школа»	31.12.2024	48%	2021	332,43	325,78	332,43	100%	325,78
					2022	85,44	83,73	85,44	100%	83,73
					2023	103,69	-	0	-	-
					2024	228,42	39,24			
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл										
13.	Строительство мостового перехода через реку Ировка на автомобильной дороге Кокрем - Петровское Моркинского района	«Региональная и местная дорожная сеть»	31.08.2024	99%	2023	82,87	81,21	82,87	100%	81,21
					2024	25,87	25,35	17,28	66,8%	16,94
Министерство образования и науки Республики Марий Эл										
14.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» в г. Йошкар-Оле	«Современная школа»	31.12.2024	63%	2023	567,47	230,58	505,60	89,1%	230,58
					2024	761,19	460,59			
15.	Строительство средней общеобразовательной школы на 725 учащихся в п. Руэм Медведевского района		31.12.2024	53%	2023	375,13	177,58	375,13	100%	177,58
					2024	481,14	471,43	13,16	2,7%	12,89

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
<b>Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл</b>										
16.	Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя	«Культурная среда»	30.12.2024	48%	2023	275,51	192,86	275,51	100%	192,86
					2024	383,19	268,23	40,00	10,4%	28,00
17.	Реконструкция кинотеатра «Родина», г. Волжск		31.12.2024	9%	2023	11,01	10,79	11,01	100%	10,79
					2024	207,36	203,21	93,93	45,3%	92,05
<b>Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл</b>										
18.	Реконструкция объекта в г. Козьмодемьянске»	«Стадион	«Спорт - норма жизни»	25.12.2024	43%	2023	24,61	24,11	24,61	100%
						2024	32,4	-		
<b>Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2025 году</b>										
<b>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл</b>										
19.	Детская поликлиника № 2 ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская детская городская больница им. Л.И.Соколовой»	«Модернизация первичного звена здравоохранения»	25.11.2025	0%	2024	155,76	150,71			
					2025	432,30	418,29			
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл</b>										
20.	Реконструкция мостового перехода через р. Немда на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 70+860	«Региональная и местная дорожная сеть»	31.12.2025	0%	2024	85,47	83,76			
					2025	485,68	475,97			