

## ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Рубки, проводимые с целью ухода за лесными насаждениями- рубка прореживания  
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка- ООО «Кокшайский Лесохозяйственник»  
Номер и дата договора аренды лесного участка- № 3 от 21.03.2008 г.  
Лесничество: Кокшайское, участковое лесничество: Уржумское, лесной участок:  
Кокшамарский  
Квартал – 15 выдел – 13 площадь лесосеки- 7,7 га номер лесосеки- 1  
Категория защитности- запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы): С мшер В3 рельеф- пониженный ровный, почвы – супесчаные среднеподзолистые.

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки):

Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Сомкнутость (полнота) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт./га)	
исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4с	4с	34	34	11	11	14	14	0,8	0,6	нет	
(л/к)											
4б	4б	35	35	12	12	14	14				
1 лп	1сп			11	11	14	14				
1ос	1ос			12	12	14	14				
+е	+е			8	8	10	10				

3. Этапы и сроки проведения работ, учета оценки их результатов: через 10 дней после выхода лесной декларации; оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки после окончания работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

4.1.интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев)- 30%

4.2.объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га в куб.м):

На лесосеке						в том числе на волоках					
Породы											
сосна	береза	осина	липа	ель	клен	сосна	береза	ель	липа	осина	клен
14	20	4	-	9	-	86	53	9	-	10	-

4.3.сумма площадей сечений -22,8 м2/га

4.4.минимальная сомкнутость крои -

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательность их выполнения по элементам лесосеки (технологические коридоры, волоки, технологические (погрузочные) пункты): подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков, установка информационных знаков); основные лесосечные работы (валка, трелевка); заключительные работы (очистка (доочистка) мест рубок.

Руководитель  Капитонов И.А.

М.П.

Дата 15.09.2020.